



Monumentenstichting Boarnsterhim		Versie 02-04-2022
	Actuele stand van zaken verschillende monumenten	Opmerkingen/ speciale acties:
• Akkrum kerktoeren Nr. 35935	Onderhoudstoestand goed; * Inspectierapport maart 2021 door Monumentenwacht/ Door SBKGNN is 01-02-2018 PIP2019-2024 € 166.141,- opgesteld. Voor de aanvraag bij RCE is door SBKGNN (op basis van herbouwwaarde) een deelbegroting opgesteld van € 36.853,-. Op 29-08-2018 door RCE SIM2018 beschikking van € 18.427,- afgegeven. Door SBKGNN op 17-09-2018 aanvraag SuMo2018 ad. € 127.710,- ingediend. Op 11-12-2018 van provincie een beschikking van € 63.855,- ontvangen. Voor aanvullende financiering is €24.000,- aan fondsen toegezegd. Voor onderhoud resteert tm 2024 nog ca. € 4.200,- Op 27-05-2021 is de eindverantwoording SuMo ad. € 127.722,- ingediend bij de provincie en conform de aanvraag d.d. 12-08-2021 vastgesteld op € 63.855,-. * In de eerste maanden van 2021 zijn de restauratiewerkzaamheden door Bouwbedrijf Swart afgerond. Door Vellema is een storing aan de noordklok opgelost, daarnaast zijn er geen werkzaamheden meer uitgevoerd. In 2022 staan geen werkzaamheden gepland.	
• Akkrum mausoleum Nr. 514873	Onderhoudstoestand goed; * Inspectierapport sept. 2020 door Monumentenwacht. Door SBKGNN (op basis van herbouwwaarde) maart 2017 SIM2018-2023 € 8.165,- ingediend. Op 29-09-2017 door RCE (max.)subsidie van € 3.645,- toegekend. Voor restauratie werkzaamheden is bij de provincie op 14-09-2020 een subsidie (SuMo2020) aangevraagd totaal voor € 38.044,-. Op 09-12-2020 van provincie een beschikking van € 19.022,- ontvangen. Na aanvang van het werk is de subsidie ambtshalve, conform aanvraag, vastgesteld op € 19.022,-. Voor aanvullende financiering is €13.000,- aan fondsen toegezegd. * In 2019 en 2020 zijn geen werkzaamheden uitgevoerd. In 2021 zijn de restauratie- en onderhoudswerkzaamheden door Steenhouwerij De Vries aan gebouwd en tombes uitgevoerd. Startoverleg op 16-06-2021 met Mw. Nanette de Jong RCE, Arnold Heida Steenhouwer De Vries en Menno Sikkink SBKG, op 22-09-2021 nieuw overleg met N. de Jong, L. Bok, H. Tolboom, J.A. Heida, A. Tissink, H. van der Lei, K. van der Schaaf, M. Sikkink, W. Pasma, K. de Boer. Op 26 oktober oplevering nieuwe dakbedekking en herstel buitenwanden. Op 24-11-2021 overleg opening tombe en plaatsing toorts met L. Bok, H. Tolboom, J.A. Heida, W. Pasma, K. de Boer. In december is het totale werk gereed gekomen. De totale kosten zijn per heden ca. € 43.900,-. Uit het budget van SIM en SUMO resteert nog ca. € 2.300,- In 2022 blijft SBKGNN de vochtshuishouding nog monitoren, daarnaast geen werkzaamheden gepland.	
• Aldeboarn kerktoeren Nr. 35950	Onderhoudstoestand goed; * Inspectierapport maart 2021 door Monumentenwacht / PIP2020-2025 € 79.572,- en SIM zijn opgesteld en door SBKGNN op 25-03-19 bij RCE ingeleverd, op 20-08-2019 beschikking SIM2020-2025 € 32.279,- / tot april 2022 ca. € 38.900,- verwerkt *In 2021 zijn de zolders schoon gemaakt, daarnaast is enig loodwerk hersteld. Voor 2022 staan geen werkzaamheden gepland.	
• Eagum kerktoeren Nr. 22880	Onderhoudstoestand goed; * Inspectierapport juni 2021 door Monumentenwacht / Door SBKGNN is d.d. 13-03-2017 PIP2018-2023 € 15.361,- en door RCE op 29-08-2017 SIM2017 beschikking € 7.457,- afgegeven / tot april 2022 ca.€ 23.600,- verwerkt. * In 2021 zijn de zolders schoongemaakt, daarnaast zijn geen werkzaamheden uitgevoerd. In het voorjaar van 2022 het pleisterwerk van de toren schoon laten maken. Daarnaast staan in het jaar 2022 geen werkzaamheden gepland	
• Idaerd kerktoeren Nr. 22919	Onderhoudstoestand goed; * Inspectierapport juni 2021 door Monumentenwacht/ PIP2017-2022 € 9.007,- / RCE subsidie € 4.504,- / tot april 2022 ca. € 4.200,- verwerkt. / Door SBKG NN augustus 2021 PIP 2023-2028 (€ 25.470,-) met aanvraag SIM opgesteld en verzonden (in combinatie met klokkenstoel en urinoir). * In 2020 is een luik vervangen. In 2021 zijn de zolders schoongemaakt en is een storing aan uurwerk / klokken verholpen. * Uit het resterende onderhoudsbudget kan in 2022 buitenschilderwerk worden uitgevoerd.	
• Nes klokkenstoel Nr. 35942	Onderhoudstoestand goed; * Inspectierapport juni 2021 / Door SBKG NN augustus 2021 PIP 2023-2028 (€ 8.727,-) met aanvraag SIM opgesteld en verzonden (in combinatie met urinoir en toren Idaerd). * In het voorjaar van 2020 en 2021 is het schilderwerk van de klokkenstoel schoongemaakt. Naar aanleiding van zichtbare gaten in boei helm dak opdracht gegeven aan Bouwbedrijf Swart dit te herstellen. Na plaatsing steiger blijkt dat de achter-constructie flink door rotting is aangetast. Op 28 mei 2021 wordt het werk opgeleverd. Totale kosten inclusief schilderwerk € 17.403,-. In het voorjaar 2022 het houtwerk weer schoonmaken, daarnaast zijn geen werkzaamheden gepland	
• Wergea molen Nr. 34603	Onderhoudstoestand goed; * Inspectierapport juli 2020 door Monumentenwacht. Voor de SIM periode 2019-2024 is door Van Reeuwijk Bouwmeester een nieuw instandhoudingsplan € 63.690,- opgesteld, februari 2018 ingediend. Door RCE 29-08-2018 SIM2018 beschikking € 30.000,- afgegeven. Op 17-12-2019 van provincie SuMo2019 beschikking van € 9.000,- ontvangen * In 2016 is groot onderhoud gepleegd. In 2017, 2018, 2019 en is regulier onderhoudswerk uitgevoerd voor een totaal van ruim € 9.000,-. Begin 2021 is voor ca. € 6.000,- onderhoudswerk uitgevoerd aan kruilier, vangbalk en hoofdspil. In opdracht van Wetterskip Fryslân is in de loop van 2020 het elektrisch van de gemaalinstallatie gemoderniseerd. In de loop van 2021 is onderhoud aan de inlaat en het molenerf uitgevoerd. Voor rekening van de Monumentenstichting Boarnsterhim is een walbeschoeiing verlengd en het molenerf deels opgehoogd. Mei/juni 2021 stond in het teken van het dichten van de lekkage door het molenerf. Uiteindelijk heeft Wetterskip Fryslân het probleem opgespoord en opgelost. Conform afspraak in de gebruiksovereenkomst met het Wetterskip zullen de kosten voor groot onderhoud aan de waterloop 50/50 worden verdeeld. Voor de genoemde werkzaamheden is door de Monumentenstichting Boarnsterhim een bijdrage geleverd groot € 20.000,-. Bestuursleden van de stichting hebben een inspectieluik boven de vizel gemaakt en onderhoudswerk uitgevoerd aan houtwerk van inlaat en uitschoot. De totale kosten zijn per heden ca. € 36.200,-. Uit het budget van SIM en SUMO resteert nog ca. € 27.700,- In april 2022 staat een "klusdag" door bestuur en molenaars gepland. Het schoonmaken en bijschilderen buitenhoutwerk is verplaatst naar voorjaar 2023.	
• Wergea urinoir Nr. 514878	Onderhoudstoestand goed; * Inspectierapport juni 2021 door Monumentenwacht / Door SBKG NN augustus 2021 PIP 2023-2028 (€ 2.342,-) met aanvraag SIM opgesteld en verzonden (in combinatie met klokkenstoel en toren Idaerd). * Juni 2015 onderhoudswerk uitgevoerd door Bouwbedrijf De Jong Workum. In 2016 t/m 2021 zijn geen werkzaamheden uitgevoerd. In 2022 staan ook geen werkzaamheden gepland.	