

	<p>bedrag groot 5% van de gemeentelijke bijdrage welke zijn oorsprong vindt in de gekapitaliseerde uren ambtelijke ondersteuning. Daarnaast is 17,5% van de gemeentelijke bijdrage bedoeld ter dekking van de algemene kosten van de stichting. De gemeente Leeuwarden en Heerenveen gaan in nader overleg om een gezamenlijk standpunt te bepalen.</p>	Hvn. + Lwd.
<p>4. Verschillende monumenten (zie actueel overzicht 13-09-2018)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Akkrum kerktoeren: Als subsidieaanvraag bij de provincie wordt gehonoreerd zal volgend jaar gestart worden met een restauratie aan de dakconstructie. Zodra met het werk wordt gestart zal dit gemeld worden via bouwmelding@heerenveen.nl. - Akkrum mausoleum: De zandsteenblokken waarmee het gebouw is opgetrokken vertonen op enkele plaatsen een lichte scheurvorming. De natuursteendeskundige van de RCE heeft een hersteladvies opgesteld. Voorjaar 2019 zal hiervoor een natuursteenbedrijf worden benaderd. - Aldeboarn kerktoeren: Voor volgend jaar is uit het onderhoudsprogramma nog ca. € 14.000,- beschikbaar. - Eagum toren: Restauratie exterieur dit jaar afgerond. - Idaerd kerktoeren: Begin december zal gestart worden met de restauratiewerkzaamheden aan het torenuurwerk en de luidklokken. Om deze restauratie te kunnen financieren zijn bij verschillende fondsen / instanties een aanvraag tot steun gedaan. - Nes klokkenstoel: Ondanks het feit dat de klokkenstoel geheel in de zeer duurzame houtsoort redt cedar was uitgevoerd bleek bij de uitvoering van het onderhoudsschilderwerk dat binnenste delen van de zware staanders plaatselijk zeer zwaar ingerot waren. Totaal zijn vier staanders geheel of voor het grootste deel vervangen. Het werk is inmiddels opgeleverd. - Wergea poldermolen: Na de restauratie in 2016 is dit jaar is alleen regulier onderhoud uitgevoerd. Op het programma staat nog, door het Wetterskip Fryslân uit te voeren, onderhoudswerk aan de inlaat en de elektrische installatie. Waarschijnlijk wordt dit werk begin 2019 uitgevoerd. Het onderhoud aan het toegangsbruggetje is nog niet door de gemeente Leeuwarden uitgevoerd. Alhoewel de gemeente Boarnsterhim de brug als eigendom beschouwde, rijst bij de gemeente Leeuwarden nu de vraag of de brug wel haar eigendom is. - Wergea urinoir: Geen aanvullende bijzonderheden. <p>Gemeld wordt nog dat, ten gevolge van de aangepaste rijkssubsidieregeling, waarbij de financiële steun op basis van de herbouwwaarde van het object wordt bepaald, voor zowel de klokkenstoel te Nes als het urinoir in Wergea geen nieuw PIP is opgesteld en subsidieaanvraag is gedaan. De verwachte subsidietoekenning weegt niet op tegen de kosten van de aanvraag.</p>	
<p>5. Diversen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hempensermeerpolder in beeld Kees de Boer vertelt de huidige stand van zaken. Na de presentatie van het programmaplan in 2017 is met verschillende partijen weer overleg geweest en dit heeft geresulteerd in een planuitwerking van het noordelijke deel van de ringvaart. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden is een omgevingsvergunning aangevraagd. Naast financiële bijdragen van Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer, Gasterij De Wâldwei wordt ook een bijdrage gevraagd van de Monumentenstichting Boarnsterhim. Voor deze laatste zal de stichting proberen een dekking te vinden via verschillende fondsen. De Hempensermeerpolder is sinds kort ook opgenomen in de lijst van Gemeentelijke Monumenten Leeuwarden. Bij het verslag van dit overleg wordt het Programmaplan 19-04-2017 en het Uitvoeringsplan 15-09-2018 als bijlage worden ingevoegd. Leo van der Laan stuurt het Aanwijzingsdocument Gemeentelijk Monument naar de vertegenwoordigers van de Gemeente Heerenveen. Bij het uitdiepen van de ringvaart zijn op de kaderand delen funderingsresten van het vroegere molenaarshuis vrij gekomen. Wellicht dat de gemeente Leeuwarden deze wil inventariseren. 	<p>Kees Leo v.d. Laan Leo v.d. Laan</p>
<p>6. Rondvraag</p>	<ul style="list-style-type: none"> • geen 	
<p>7. Sluiting</p>	<p>Piet Vellinga sluit het overleg met dank voor ieders inbreng.</p>	

Voor akkoord:
Piet Vellinga
Voorzitter

Kees de Boer
Secretaris