

Monumentenstichting Boarnsterhim		Versie 10-12-2023
	Actuele stand van zaken verschillende monumenten	Opmerkingen/ speciale acties:
<ul style="list-style-type: none"> • Akkrum kerktoeren Nr. 35935 	<p>Onderhoudstoestand goed; * Inspectierapport juli 2023 door Monumentenwacht/ Door SBKGNN is 01-02-2018 PIP2019-2024 € 166.141,- opgesteld. Voor de aanvraag bij RCE is door SBKGNN (op basis van herbouwwaarde) een deelbegroting opgesteld van € 36.853,-. Op 29-08-2018 door RCE SIM2018 beschikking van € 18.427,- afgegeven. Door SBKGNN op 17-09-2018 aanvraag SuMo2018 ad. € 127.710,- ingediend. Op 11-12-2018 van provincie een beschikking van € 63.855,- ontvangen. Voor aanvullende financiering is €24.000,- aan fondsen toegezegd. Op 27-05-2021 is de eindverantwoording SuMo ad. € 127.722,- ingediend bij de provincie en conform de aanvraag d.d. 12-08-2021 vastgesteld op € 63.855,-. Voor onderhoud resteert tm 2024 nog ca. € 3.250,- * Begin 2021 zijn de restauratiewerkzaamheden door Bouwbedrijf Swart afgerond en is in december een storing aan de Noord-klok opgelost. In 2022 zijn de zolders schoon gemaakt. Daarnaast is een elektrische storing verholpen. Voor 2024 zijn geen onderhoudswerkzaamheden gepland.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Akkrum mausoleum Nr. 514873 	<p>Onderhoudstoestand goed; * Inspectierapport mei 2022 door Monumentenwacht. Door SBKGNN 1 juli 2022 PIP 2024-2029 (€ 20.440,-) opgesteld en 14-02-2023 ingediend. Op 30-08-2023 door RCE (max.)subsidie van € 5.204,- toegekend. * In 2021 zijn restauratie- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd door Steenhouwerij De Vries aan gebouw en tombes. De totale kosten ca. € 45.500,- Het budget van SIM en SUMO is inmiddels meer dan opgesoupeerd. * Tot en met 2029 resteert uit de nieuwe SIM nog een subsidiabel budget van ca. € 8.700,- Begin 2023 heeft de SBKGNN de vochthuishouding geregistreerd. In 2024 staan geen werkzaamheden gepland.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Aldeboarn kerktoeren Nr. 35950 	<p>Onderhoudstoestand goed; * Inspectierapport juni 2023 door Monumentenwacht / PIP2020-2025 € 79.572,- en SIM zijn opgesteld en door SBKGNN op 25-03-19 bij RCE ingeleverd, op 20-08-2019 beschikking SIM2020-2025 € 32.279,- Tot en met 2025 nog ca. € 34.000,- te besteden. * In 2022 zijn de zolders schoon gemaakt, daarnaast is enig loodwerk hersteld. In 2022 is een storing aan uurwerk en wijzerverlichting opgelost. In september is de haan van de toren gewaaid. Restauratie was nodig, in december is de haan weer teruggeplaatst. Voor 2024 staan, naast reguliere inspecties en klein onderhoud, geen werkzaamheden gepland.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Eagum kerktoeren Nr. 22880 	<p>Onderhoudstoestand goed; * Inspectierapport juni 2021 door Monumentenwacht / Door SBKGNN is d.d. 13-03-2017 PIP2018-2023 € 15.361,- en door RCE op 29-08-2017 SIM2017 beschikking € 7.457,- afgegeven / tot januari 2023 ca.€ 23.900,- verwerkt. Door SBKG PIP 2024-2029 (€ 22.584,-) 3-11-2023 opgesteld en 3-3-2023 ingediend. Op 30-08-2023 door RCE (max.)subsidie van € 10.645,- toegekend. Tot en met 2029 nog ca.€ 18.700,- te besteden. * In 2021 en 2022 zijn de zolders schoongemaakt. In 2023 is het wijzerwerk gereviseerd en zijn de buitengevels schoon gemaakt. * In het jaar 2024 zijn, naast reguliere inspecties en klein onderhoud, geen werkzaamheden gepland.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Idaerd kerktoeren Nr. 22919 	<p>Onderhoudstoestand goed; * Inspectierapport juni 2021 door Monumentenwacht/ PIP2017-2022 € 9.007,- / RCE subsidie € 4.504,- / tot en met 2022 is ca. € 8.600,- verbruikt. / Door SBKGNN augustus 2021 PIP 2023-2028 (€ 25.470,-) opgesteld, op 30-08-2022 beschikking SIM (€ 15.001,-) ontvangen. Tot en met 2028 is nog ruim € 25.000,- te besteden. * In 2022 zijn de zolders schoongemaakt, is een storing aan uurwerk en buitenschilderwerk uitgevoerd. Voor het jaar 2024 staan, naast reguliere inspecties en klein onderhoud, geen werkzaamheden gepland.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Nes klokkenstoel Nr. 35942 	<p>Onderhoudstoestand goed; * Inspectierapport juni 2021 / Door SBKG NN augustus 2021 PIP 2023-2028 (€ 8.727,-) opgesteld op 30-08-2022 beschikking SIM (€ 15.001,-) ontvangen. Tot en met 2028 is nog ruim € 5.200,- te besteden. * In 2023 is het schilderwerk van de klokkenstoel schoongemaakt. In 2024 staan, naast reguliere inspecties en klein onderhoud, geen werkzaamheden gepland.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Wergea molen Nr. 34603 	<p>Onderhoudstoestand goed; * Inspectierapport juli 2023 door Monumentenwacht. Voor de SIM periode 2019-2024 is door Van Reeuwijk Bouwmeester een instandhoudingsplan € 63.690,- opgesteld, februari 2018 ingediend. Door RCE 29-08-2018 SIM2018 beschikking € 30.000,- afgegeven. Op 17-12-2019 van provincie SuMo2019 beschikking van € 9.000,- ontvangen * Begin 2021 is voor ca. € 6.000,- onderhoudswerk uitgevoerd aan kruilier, vangbalk en hoofdspil. In opdracht van Wetterskip Fryslân is in de loop van 2020 het elektrisch van de gemaalinstallatie gemoderniseerd. In de loop van 2021 is onderhoud aan de inlaat en het molenerf uitgevoerd. Voor rekening van de Monumentenstichting Boarnsterhim is een walbeschoeiing verlengd en het molenerf deels opgehoogd. Mei/ juni 2021 stond in het teken van het dichten van de lekkage door het molenerf. Uiteindelijk heeft Wetterskip Fryslân het probleem opgespoord en opgelost. Conform afspraak in de gebruiksovereenkomst met het Wetterskip zullen de kosten voor groot onderhoud aan de waterloop 50/50 worden verdeeld. Voor de genoemde werkzaamheden is door de Monumentenstichting Boarnsterhim een bijdrage geleverd groot € 20.000,- Door bestuur en molenaars is in 2022 een inspectie boven de vijzel gemaakt, is divers onderhoudswerk uitgevoerd o.a. aan houtwerk van inlaat en uitschoot, de trap naar de eerste verdieping en de stoep. In 2023 is door molenaars en bestuur de vloer van de tweede zolder vergroot en zijn hekwerkjes en trap aangepast. Daarnaast is in 2023 alle buitenhoutwerk geschilderd en waar nodig hersteld. Bovendien is de rietbedekking van kap en achtkant gerestaureerd. De totale kosten zijn per heden ruim € 80.000,-. Het restauratiebudget van SIM en SUMO is daarmee met ruim € 16.000,- overschreden. In het jaar 2024 zijn, naast de reguliere inspecties en klein onderhoud, geen werkzaamheden gepland.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Wergea urinoir Nr. 514878 	<p>Onderhoudstoestand goed; * Inspectierapport juni 2021 door Monumentenwacht / Door SBKG NN augustus 2021 PIP 2023-2028 (€ 2.342,-) met aanvraag SIM opgesteld en verzonden (in combinatie met klokkenstoel en toren Idaerd). * Juni 2015 onderhoudswerk uitgevoerd door Bouwbedrijf De Jong Workum. In 2016 t/m 2023 zijn geen werkzaamheden uitgevoerd. Begin 2022 is de informatiefolder voor het urinoir gereed gekomen. In 2024 staan geen werkzaamheden gepland.</p>	