

**Keuring**

| | |
|---------------|----------------------|
| Keuringsdatum | 14-02-2022 |
| Verlooptdatum | 14-02-2024 |
| Keurmeester | Andries van der Kooi |
| Resultaat | Goedgekeurd |

Eigenaar

| | |
|----------|----------------------------------|
| Klant ID | 12336 |
| Naam | Monumentenstichting Boarnsterhim |
| Adres | Boarnsterdyk 66, 8491 AW, Akkrum |

Project

| | |
|------------|-----------------|
| Project ID | 2022-02-14-0004 |
|------------|-----------------|

Bliksemafleider-installatie

| | |
|---------------------|----------------------|
| Object id | 1248 |
| ID nr. eigenaar | 8491 GR |
| Locatie | It Finlân 10 Akkrum |
| Soort locatie | Toren + electr-aarde |
| Aantal meetpunten | 2 |
| Klasse | LP3 |
| Installatie systeem | Kooi |
| Dakbedekking | Leien |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Materiaal | koper |
| Potentiaalvereffening | Aanwezig |
| Overspanningsbeveiliging | ??? |
| Meetkoppeling | Opschroef 3/4 |
| Beschermhuis | koperen |
| Bevestiging dak | Muurblokjes op lood en leiloodjes |
| Bevestiging muur | Muurblokjes |
| Verbindingen | Pers/ klem/ soldeer |

Keuringspunten

| | | |
|---|-------------------|-------------|
| a | Dakbedekking | Goedgekeurd |
| c | Meetkoppeling | Goedgekeurd |
| d | Beschermhuis | Goedgekeurd |
| e | Bevestiging dak | Goedgekeurd |
| f | Bevestiging muur | Goedgekeurd |
| g | Verbindingen | Goedgekeurd |
| h | Opvangers | Goedgekeurd |
| k | Staal constructie | Goedgekeurd |

*Kruis.***Meetresultaten****Weerstand van de gemeten aardelektroden:**

1) 1= 3.15 ohm 2) 2= 2.41 ohm

Weerstand bovennet: 0.92 ohm**Vervangingsweerstand:** 0.74 ohm**Gekeurd door**

Hankel's Technisch Bedrijf
Walperterwei 33b, 8731 CD, Wommels
<https://www.hankels.nl/>
info@hankels.nl
Telefoon: 0515 333 800