

Bijlage behorende bij het verslag over 2020 van de Himpenserpoldermolen.

Werkzaamheden die uitgevoerd zijn door de molenmaker van de firma Kolthof.

Taatspot verwijderd door de smid meegenomen en voorzien van een nieuwe bodemplaat waarin de vlak geworden bodem van het taatslagerpotje weer bol afgewerkt is.

Tussen de voeghouten en de lange spruit zijn stukken eiken gelijmd. Vastzetten van de spiebouten in de lange en korte schoren.

Plaatselijke houtwormbestrijding bij steenbord en windpeluw.

Ruimte gemaakt bij de gording zodanig dat de vang weer ruimte voldoende heeft om tijdens het lichten naar boven te bewegen.

Vernieuwen van een aantal kammen en waar nodig voorzien van een slotboutje.

Verwijderen van houtrot bij de linkerhoekkeper van het voorkeuvelens, deze is ingekort en voorzien van een slof.

Steenbord is vastgezet.

De bovenlagering van de stander (koningsspil) is zodanig gemaakt dat het tapijzer van de spil over een grotere lengte tussen de pokhouten tapneuten draaid, hiertoe is ook de wig verplaatst.

Aan de buitenzijkant van de molen bij het achterkeuvelens bij de penbalk (vanuit de molen rechts) de wig aangeslagen en de houten borgconsole verwijderd en opnieuw aansluitend weer aangebracht.

Moeren van de nokvorst zijn aangedraaid.

De hals van de as is deels vrijgemaakt, maar zodanig dat de borging van de vulblokken tussen keer- en weerstijl verzekerd is.

De speling uit het scharnier van de vangbalk in de voorhanger gehaald, en voorzien van een nieuwe spijlbout. Daarna de vangbalk twee maal verstoken zodat deze weer redelijk horizontaal hangt.

Een stukje van het achterstuk van de vangbalk verwijderd, omdat deze, door de andere plaatsing van de balk in de voorhanger, bij het lichten tegen het boventafelment aankwam, daardoor kon de vangbalk niet in de duim geplaatst worden.

Tevens is de steen, geplaatst voor de balastkist, goed vastgezet.

De kruilier is geheel verwijderd van de staart en meegenomen door de smid, deze is geheel gerestaureerd (opgelast, pas gemaakt op de staart, gestraald en geprimerd).

De kruikabel heeft voor de bevestiging aan de onderkant van de lier een nieuwe aangepaste harp gekregen.

Alle werkzaamheden met het doel verval tegen te gaan zijn tot tevredenheid uitgevoerd en afgerond in de tweede week van januari 2021.

Door met de molen te werken zal aantonen of alles goed blijft functioneren.