

Monumentenstichting Boarnsterhim		Versie 25-09-2019
	Actuele stand van zaken verschillende monumenten	Opmerkingen/ acties:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akkrum kerktoeren Nr. 35935</li> </ul>	<p><b>Onderhoudstoestand exterieur matig; interieur matig</b></p> <p>* <b>Inspectierapport aug. 2017</b> door Monumentenwacht/ Door SBKGNN is 01-02-2018 <b>PIP2019-2024</b> € 166.141,- opgesteld. Voor de aanvraag bij RCE is door SBKGNN (op basis van herbouwwaarde) een deelbegroting opgesteld van € 36.853,-. Op 29-08-2018 door RCE <b>SIM2018</b> beschikking van € 18.427,- afgegeven. Door SBKGNN op 17-09-2018 aanvraag <b>SUMO2018</b> ad. € 128.828,- ingediend. Op 11-12-2018 van provincie een beschikking van € 63.855,- ontvangen. Voor de resterende financiering zijn medio 2019 verschillende fondsen aangeschreven.</p> <p>* In 2013 onderhoud exterieur ad. € 65.650,- uitgevoerd. In 2014, 2015, 2017 en 2018 zijn geen werkzaamheden uitgevoerd, in 2016 zijn ten gevolge van een storing de twee motoren van de luidklokken vervangen. In 2019 is het kozijn en de toegangsdeur van de toren hersteld en geschilderd. Voor de uitvoering van de restauratiewerkzaamheden betreffende de SUMO2018 is door de provincie uitstel verleend tot voorjaar 2020. Dan wordt ook het schilderwerk uit het PIP2019-2024 uitgevoerd. In maart 2019 is geconstateerd dat de torenklok noordzijde, t.g.v. een inwendige gebroken as van het wijzerverdeelwerk, stil staat. Herstel zal gelijktijdig met onderhoudswerk exterieur worden uitgevoerd.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akkrum mausoleum Nr. 514873</li> </ul>	<p><b>Onderhoudstoestand redelijk/matig;</b></p> <p>* <b>Inspectierapport juni 2018</b> door Monumentenwacht / <b>Tussentijdse Inspectierapport 2919</b> Door SBKGNN (op basis van herbouwwaarde) maart 2017 <b>SIM2018-2023</b> € 8.165,- ingediend. Op 29-09-2017 door RCE subsidie van € 3.645,- toegekend.</p> <p>* In 2012 schilderwerk uitgevoerd. In 2013, 2014, 2015, 2016 en 2018 zijn geen werkzaamheden uitgevoerd. In 2017 is voor €1.255,- aan schilderwerk uitgevoerd. In 2017 advies gevraagd aan RCE H.J. Tolboom voor de restauratie van natuursteen en onderhoud dak. Op basis hiervan is van Steenhouwerij De Vries een prijsopgave groot € 18.843,- ontvangen. Bij een tweede inspectie door RCE/ H.J. Tolboom is een scheur in de grafombe beoordeeld, wellicht een gevolg van roestende ankers. Pas na lichte van de afdekplaat kan hierover duidelijkheid worden verkregen. Voor financiering van deze werkzaamheden is nog geen dekking gevonden. Er is twijfel of een provinciale subsidie (SUMO) kan worden verkregen.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aldeboarn kerktoeren Nr. 35950</li> </ul>	<p><b>Onderhoudstoestand exterieur matig; interieur goed;</b></p> <p>* <b>Inspectierapport feb. 2019</b> door Monumentenwacht / <b>PIP2020-2025</b> € 79.572,- en SIM zijn opgesteld en door SBKGNN op 25-03-19 bij RCE ingeleverd, op 20-08-2019 beschikking SIM2020-2025 € 32.279,-</p> <p>* In 2016 zijn de staalraden van beide slaghamers vervangen. In 2017 en 2018 zijn geen werkzaamheden uitgevoerd. In de september-oktober van 2019 zal De Vries Schilders buitenschilder-/onderhoudswerk uitvoeren, raming € 45.000,-. Deze werkzaamheden kunnen deels gefinancierd worden uit een resterend klein budget PIP2014-2019 plus een budget vooruitlopend uit de SIM2020-2025.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eagum kerktoeren Nr. 22880</li> </ul>	<p><b>Onderhoudstoestand goed;</b></p> <p>* <b>Inspectierapport aug. 2018</b> door Monumentenwacht / Door SBKGNN is d.d. 13-03-2017 <b>PIP2018-2023</b> € 14.913,- en door RCE op 29-08-2017 <b>SIM2017</b> beschikking € 7.457,- afgegeven. Door SBKGNN is de financiële eindverantwoording BRIM2011 opgesteld en d.d. 19-06-2018 aan totaal voor € 64.224,- goedgekeurd.</p> <p>* Restauratiewerkzaamheden eerste fase zijn eind 2012 opgeleverd. In 2014, 2015 en 2016 zijn geen onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Mei 2015 is door AutoClean Akkrum de noordgevel schoongemaakt. Op 17-12-2016 SBKGNN opdracht gegeven tot voorbereiding en begeleiding van de tweede fase van restauratie/onderhoudswerkzaamheden. Uit een deskundigenadvies blijkt dat voor een duurzaam herstel de oude verflagen op de muren geheel verwijderd moeten worden. De kosten van dit herstel overstijgen in hoge mate de begroting. Aan De Vries Schildersbedrijf is opdracht gegeven (€ 72.366,-). De eerste helft van de werkzaamheden zijn in 2017 en de tweede helft zijn in 2018 uitgevoerd. Eind 2017 zijn een aantal fondsen aangeschreven om het dreigende tekort zo veel mogelijk terug te dringen totaal is daarmee € 25.000,- ontvangen. Het werk is op 12 juni 2018 opgeleverd. In het voorjaar van 2019 is rond de toren nog een grindgoot aangelegd en een storing aan de uurwerkinstallatie verholpen. Daarnaast zijn in dat jaar geen werkzaamheden gepland.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Idaerd kerktoeren Nr. 22919</li> </ul>	<p><b>Onderhoudstoestand goed / luidklokken en torenuurwerk matig;</b></p> <p>* <b>Inspectierapport nov. 2015</b> door Monumentenwacht / <b>PIP2017-2022</b> € 57.604,- (incl. restauratie luidklokken en torenuurwerk) / € 4.504,- SBKGNN. Door SBKGNN is op 18-09-2017 bij de provincie een aanvraag restauratiesubsidie voor klokken en uurwerk ingediend. Rapportage en advies d.d. 09-08-2017 luidklokken Jaap Pomstra en offerte Vellema zijn hiervoor de basis geweest. Op 19-12-2017 is de beschikking afgegeven <b>SUMO2017</b> € 36.197,-. Voor aanvullende financiering zijn september 2018 verschillende fondsen aangeschreven, waarop toezeggingen tot € 23.500,- zijn ontvangen.</p> <p>* In 2012 schilderwerk exterieur voor ca. € 10.500,- uitgevoerd. In 2013, 2014 en 2015 zijn geen werkzaamheden uitgevoerd. In 2016, onder directie van SBKGNN, onderhoudswerk uitgevoerd door SD van der Vegt (laagste inschrijver € 34.482,-). In voorjaar 2017 nog binnenschilderwerk uitgevoerd. Totale kosten incl. directievoering ca. € 38.500,-</p> <p>Aan SBKGNN september 2018 opdracht gegeven voor directie/ begeleiding van de restauratiewerkzaamheden aan luidklokken en torenuurwerk. Aan Vellema opdracht € 45.250,- Op 6 febr. 2019 is de kleine klok uit toren getakeld om in Asten gerestaureerd te worden. In verband met de aanwezige vleermuispopulatie zijn de klokken in augustus weer teruggehangen. Op 22-08-2019 zijn de werkzaamheden aan de luidklokken opgeleverd. In het laatste kwartaal van 2019 zal het torenuurwerk worden gerestaureerd. Uiterlijk 1 december is dit werk gereed.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nes klokkenstoel Nr. 35942</li> </ul>	<p><b>Onderhoudstoestand goed;</b></p> <p>* <b>Inspectierapport nov. 2015</b> door Monumentenwacht / <b>PIP 2013-2018</b> € 14.018,- en BRIM zijn opgesteld door SBKGF ingeleverd op 16-01-12; Op 02-06-2012 door RCE subsidie van € 8.411,- toegekend. Gelet op de lage herbouwwaarde wegen de kosten voor het opstellen van een nieuwe <b>PIP/SIM</b> niet op tegen de te verwachten subsidie, deze is dan ook niet aangevraagd.</p> <p>* In 2013 geheel geschilderd en windvaan verguld. In mei 2015 en juni 2017 is door AutoClean Akkrum schilderwerk schoongemaakt. In 2014, 2015, 2016 en 2017 zijn geen onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Op 01-06-2018 opdracht gegeven voor schilderwerk € 6.321,-. Juli 2018 blijkt dat binnen in de standers zwaar rottende delen zijn ontstaan. Opdracht gegeven aan V.d. Vegt Weidum tot herstel op regiebasis (richtlijn € 20.350,-) Aan fondsen is in 2018 totaal een bedrag van € 9.000,- toegezegd. Het werk is op 8-10-18 opgeleverd. Totale kosten voor herstel en schilderwerk zijn uiteindelijk ca. € 35.500,- In 2019 zijn geen werkzaamheden gepland.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wergea urinoir Nr. 514878</li> </ul>	<p><b>Onderhoudstoestand goed;</b></p> <p>* <b>Inspectierapport nov. 2015</b> door Monumentenwacht / Gelet op de lage herbouwwaarde wegen de kosten voor het opstellen van een nieuwe <b>PIP/SIM</b> niet op tegen de te verwachten subsidie, deze is dan ook niet aangevraagd.</p> <p>* Juni 2015 onderhoudswerk uitgevoerd door Bouwbedrijf De Jong Workum. In 2016, 2017 en 2018 zijn geen werkzaamheden uitgevoerd. In 2019 staan ook geen werkzaamheden gepland.</p>	